ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೈಗೆರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Solid Waste Management in Ward No 15 Dasarahalli
2	ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್	015-19-000016
3	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	7.50 ಲಕ್ಷಗಳು
4	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	454846.00
5	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	Ramesh K S
6	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ	01.02.2021
7	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	01.02.2021
8	ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	01.05.2021
9	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	21.09.2021
10	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬದ ವಿವರ	ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
11	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	21.09.2021
12	ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂ. ಮತ್ತು ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ	22255/18-19, 22541 - 414
13	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ	ಶ್ರೀಮತಿ.ಅರ್ಚನಾ
14	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ	ರೂ. 5,09,428=00
15	ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್)	ರೂ. 2,40572=00

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿ.01.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿ.01.05.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ.01.02.2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿ.21.09.2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ದಿ.02.05.2021 ರಿಂದ 21.09.2021 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 143 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೇ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಾ.15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560 057.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
36)	ಕಂಡಿಕೆ 32 ರಿಂದ 34 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ರವೀಶ್ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ: 015-19-000016 ರಕ್ಷಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೊಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 1/5/2021 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿ- ಸಿಕೊಡಿಸಿತ್ತು. ಸದರಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ: 1/5/2021 ರ ಒಳಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಬೇಕಾದ 143 ದಿನಗಳ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ದಿ. 21/9/2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.
37)	ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. (ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ರವರು 143 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲೆ- ಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯ 143 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
38)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 143 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು/ವಿಧಿಸದಿರಲು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪಿ.ಜೆ. 22/9/2021.
39)	ಲೆಕ್ಕ> ಕಂಡಿಕೆ 32 ರಿಂದ 34 ರ ವರೆಗಿನ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 143 ದಿವಸಗಳು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಅಕ್ರಿ(ಪ)/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಎಸ್ಆರ್ 318/2020-21 ದಿನಾಂಕ 03/02/2021 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2015 ರ 7ಎ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 1000/- ರಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಸಿದೆ. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-57.
40)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore-73

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ _____ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ _____

_____ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Time extension may be granted with a fine @ Rs 10/- day for delay period 143 days. (One Rupee/day).

23/09/2021

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-73

Chief Engineer

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಬೃ ಬೆಂ ಮ ಪಾ ಸಂ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

42) ಕಂಡಿಕೆ (29) ಮತ್ತು (30) ರಲ್ಲಿ ನ.ಪಿ.ಆ. ಮತ್ತು ನ.ಆ. ಅಮಲುಗಳ ಅಮಲುಕಿರಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ K.S. ರವಿಕಿರಣ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ: 015-19-000016 ರಲ್ಲಿನ ಕಾಲುಗಾಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ಕೋಟ್-ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

43) ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಅಮಲು ರೂ.5,09,428/- ಗಳಿಗೆಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲಸಾಯಿಸಲಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮಲು ರೂ. 25,857/- Dasarahalli ಗಳಿಗೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಸು ಉಳಿದ ಅಮಲುಗಳ ಅಮಲು ರೂ. 4,83,571/- ಬಾಕಿಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಮಲುಗಳ ಅಮಲುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಅಂಬಿಸಿದೆ.

44) ಅಮಲುಗಳಿರುವ ಕಾಲುಗಾಲಿ ಸಂಬಂಧ FSD/BC ಅಮಲು ರೂ. ~~[illegible]~~/- 14000/- ನಂ.700418/ದಿ:29/1/21 ಹಿಸು ಪ್ರಾಪ್ತವಿದ ಅಮಲುಗಳ ರೂ.92,000/-

ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ನಂ.700419/ಪಿ;29/1/21 ರ ಅಯ್ಕೆಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಡತವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 5/10/2021.
45)	ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕಂಡಿಕೆ 32 ರಿಂದ 34 ರ ವರೆಗಿನ ಬರಹದಂತೆ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಬರಹದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಮರು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-57.
46)	ಒಪ್ಪಿಗೆ EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bengaluru-73.
47)	A(c).